6. SZÁMÚ EMLÉKEZTETŐ

a 2012. július 26-án történt műszaki egyeztetésről

Tárgy: ***Pilisszántó Község Önkormányzata területén lévő mezőgazdasági utak (Placskó, Nyúl, Szarvas utcák) fejlesztése" tárgyú beruházás***
Támogatási iratazonosító: 1254220637.
Támogatási kérelem azonosító: 2059044745

Jelen voltak:

A Beruházó Pilisszántó Önkormányzat részéről: Csicsmanczai Tamásné polgármester
Koltay Gusztáv

A Kivitelező VIANOVA 87 Zrt. részéről: Kovács Róbert építés vezető
Vállas Gergely

A műszaki ellenőrzést végző TANDEM Mérnökiroda Kft. részéről: Pej Kálmán műszaki ellenőr

Beruházó és Kivitelező képviselői áttekintették az eddig elvégzett munkálatokat és a munka szervezését. Ez alapján az alábbiak kerülnek rögzítésre:

Sorszám	Probléma	Intézkedés	Határidő	Felelős
1.	Nyúl utca magassági kialakítása a 0+693 – 0+746 kmsz. közötti szakaszon nem megfelelő.	A bal oldali megépített szegélyt el kell bontani és 15-20 cm-rel alacsonyabb szinten kell megépíteni törések nélkül folyamatos magassági átmenettel.	2012. 08. 02.	VIANOVA 87 Zrt.
2.	A Nyúl utcában és a Szarvas utca elején a tervben szereplő keresztszelvények szerint a tervezett oldalesés mértéke 2,5-5,0% közötti érték.	Az érvényes előírások szerint az útpálya oldalesése egyenesben nem lehet 5,0% értékű, ezért az oldalesés maximális értéke 3,5% lehet.	Építés alatt	VIANOVA 87 Zrt.
3.	Az Őz utca útcsatlakozásának helyszínrajzi és magassági kialakítása a Nyúl utca jogi határvonalától északra megépített szakaszon nem megfelelő.	Az útcsatlakozást a Nyúl utca északi oldali szegélyvonalától terv szerint 20,5 méter hosszan kell megépíteni. A szegélyeket a Nyúl utca jogi vonalához az Őz utcai meglévő útpályaszerkezet magassági viszonyainak figyelembe vételével kell kialakítani.	Építés alatt	VIANOVA 87 Zrt.
4.	Az 5. számú emlékeztető 9. pontjában leírt építés alatti forgalom Kivitelezővel történt egyeztetés alapján nem alakítható ki biztonsági és építéstechnológiai okok miatt.	A Placskó utca az építés ideje alatt nem zárható le, ezért a forgalmat váltakozó irányú forgalomirányítással folyamatosan fent kell tartani.	Építés alatt	VIANOVA 87 Zrt.

Műszaki Ellenőr kéri, hogy a csapadékosabb időjárás ellenére T. Kivitelező igyekezzen tartani az ütemtervet, hogy a munka határidőre befejezhető legyen.

A következő kooperáció időpontja 2012. 08. 2-án 8.00 órakor Pilisszántón, ahol az építési munka folyik.

Az emlékeztetőt összeállította 2012. 07. 26-án: *Pej Kálmán műszaki ellenőr, TANDEM Mérnökiroda Kft.*